

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2015				2016				2017				2018				2019		
					IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
1	Vecný a časový harmonogram: Vedenie 2x400kV Rimavská Sobota - Sajoivánka	1461 dny	1.4. 15	1.4. 19																			
2	Schválenie PNI	60 dny	1.4. 15	31.5. 15																			
4	Získanie záverečného stanoviska MŽP SR	273 dny	1.6. 15	29.2. 16																			
7	Osvedčenie MHSR / Oznámenie o začatí povoľovacieho konania	90 dny	1.3. 16	30.5. 16																			
9	Verejná súťaž pre výber zhotoviteľa projektových a inžinierskych činností	273 dny	1.6. 15	29.2. 16																			
11	Vypracovanie dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia	90 dny	1.3. 16	30.5. 16																			
16	Územné konanie a získanie územného rozhodnutia	90 dny	31.5. 16	29.8. 16																			
18	Vypracovanie dokumentácie pre získanie stavebného povolenia	90 dny	1.6. 16	30.8. 16																			
25	Stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia	90 dny	31.8. 16	29.11. 16																			
27	Spracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa realizácie stavby a verejná súťaž na výber zhotoviteľa realizácie stavby	455 dny	30.11. 16	28.2. 18																			
30	Realizácia stavby	396 dny	1.3. 18	1.4. 19																			

