

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	2015					2016				2017				2018				2019				
					IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.				
1	Vecný a časový harmonogram realizácie Vedenia 2x400kV Gabčíkovo - Gonyu - Veľký Ďur	1340 dny	1.3. 15	31.10. 18																						
2	Schválenie PNI	60 dny	1.3. 15	30.4. 15																						
4	Získanie záverečného stanoviska MŽP SR	275 dny	1.5. 15	31.1. 16																						
7	Osvedčenie MHSR / Oznámenie o začatí povoľovacieho konania	90 dny	1.2. 16	1.5. 16																						
9	Verejná súťaž pre výber zhotoviteľa projektových a inžinierskych činností	275 dny	1.5. 15	31.1. 16																						
11	Vypracovanie dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia	90 dny	1.2. 16	1.5. 16																						
16	Územné konanie a získanie územného rozhodnutia	90 dny	1.5. 16	30.7. 16																						
18	Vypracovanie dokumentácie pre získanie stavebného povolenia	90 dny	2.5. 16	31.7. 16																						
25	Stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia	90 dny	1.8. 16	30.10. 16																						
27	Spracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa realizácie stavby a verejná súťaž na výber zhotoviteľa realizácie stavby	456 dny	1.11. 16	31.1. 18																						
30	Realizácia stavby	272 dny	1.2. 18	31.10. 18																						