

STÁLA PRACOVNÁ KOMISIA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SLOVENSKEJ  
REPUBLIKY NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV

BRATISLAVA: 3.4.2024

ČÍSLO: 049/2024

VYBAVUJE: MGR. KOVÁČ

**STANOVISKO KOMISIE**

(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)

K MATERIÁLU

**NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU UZNESENIA VLÁDY SR K NÁVRHU REKONŠTRUKCIE NÁRODNEJ  
KULTÚRNEJ PAMiatKY A PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV ŠTÁTNEJ OPERY V BANSKEJ  
BYSTRICI Č. 354 ZO DŇA 3. JÚLA 2019**

---

**I. Úvod:** Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňa 21. marca 2024 predložilo na PPK materiál: „*Návrh na aktualizáciu uznesenia vlády SR k návrhu Rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici č. 354 zo dňa 3. júla 2019*“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú čiastočne rozpočtovo zabezpečené a negatívny vplyv na limit verejných výdavkov.

**II. Prípomienky a návrhy zmien:** Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:

**Všeobecne**

Číslo 43 139 000 eur v treťom bode Manažérskeho zhrnutia na prvej strane vlastného materiálu je potrebné zmeniť na 44 139 000 eur.

Odôvodnenie: Celková výška rozpočtu investičnej akcie vo všetkých súboroch priložených k materiálu predstavuje 44 139 000 eur.

**K doložke vybraných vplyvov**

Komisia odporúča predkladateľovi doplnenie informácií do bodu 5. *Alternatívne riešenia* - a to nulový variant – čo by znamenalo zachovanie súčasného stavu, a zároveň odôvodnenie prečo je vybraná alternatíva najlepším riešením.

Komisia odporúča doplniť aj údaj v bode 8. *Preskúmanie účelnosti* – doplniť konkrétnu časovú lehotu (rok) a kritériá, podľa ktorých je možné zhodnotiť, ako boli dosiahnuté stanovené ciele návrhu.

Odôvodnenie: Uvedené časti je potrebné uviesť ako povinné časti v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Komisia odporúča v časti 13. Stanovisko Komisie ... vypustiť číslo PPK a tiež vetu „Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:“

Odôvodnenie: Uvedené informácie sú irelevantné a zrejme nepatria k predloženému materiálu.

STÁLA PRACOVNÁ KOMISIA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SLOVENSKEJ  
REPUBLIKY NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV

**K vplyvom na rozpočet verejnej správy**

Cieľom materiálu je aktualizovať časový harmonogram realizácie (z 12/2025 na 9/2028) investičnej akcie a zabezpečenie nevyhnutného finančného krytia (z 29 980 000 eur na 43 139 000 eur). Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici bola schválená uznesením vlády SR č. 354 z 3. júla 2019 so zabezpečením realizácie do 31. decembra 2025 a celkovými výdavkami v sume 29 980 000 eur. Vplyvom posunu pri prípravných prácach došlo k predĺženiu termínu realizácie samotnej rekonštrukcie, čo má súčasne za následok navýšenie rozpočtovo nezabezpečených výdavkov z dôvodu inflačných rastov.

Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov označil negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy s tým, že vplyvy sú čiastočne rozpočtovo zabezpečené.

Celková aktualizovaná suma IA po prepočítaní indexom stavebných prác je 44 139 000 eur s DPH, z toho suma 790 200 eur bola čerpaná v roku 2023, nevyčerpané prostriedky v rozpočte Štátnej opery predstavujú sumu 12 683 900 eur. Potreba dofinancovania zo štátneho rozpočtu je v sume 30 664 900 eur. V analýze vplyvov na rozpočet v bode 2.1.1. Financovanie návrhu predkladateľ uvádza, že „Na rok 2026 bude financovanie čiastočne zabezpečené poskytnutím transferu zo štátneho rozpočtu, z kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Financovanie v rokoch 2027 – 2028 je bez rozpočtového krytia, preto Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky navrhuje uvedené zabezpečiť navýšením výdavkov kapitoly pre návrhu rozpočtu na roky 2026 – 2028.“.

| <b>Analýza vplyvov</b>           | <b>spolu</b>      | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>      |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| celkový vplyv                    | 44 139 000        | 790 200     | 895 800     | 9 044 750   | 13 606 420        | 13 010 500        | 6 791 330        |
| financovanie zabezpečené v ŠO BB | 13 474 100        | 790 200     | 895 800     | 9 044 750   | 2 743 350         |                   |                  |
| <b>nekrytý vplyv</b>             | <b>30 664 900</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>10 863 070</b> | <b>13 010 500</b> | <b>6 791 330</b> |

Komisia žiada zosúladiť výpočet celkového vplyvu v tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet (celková výška je 44 139 000 eur), s textom vo vlastnom materiáli v časti „Manažérske zhrnutie“, kde sa uvádza suma 43 139 000 eur.

V súvislosti s nekrytým vplyvom na rozpočet Komisia uvádza, že aktuálne pripravovaný návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 neuvažuje s uvedeným zvýšením rozpočtových prostriedkov. S predmetným návrhom bude možné súhlasiť len s podmienkou, že z neho nebude vyplývať negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv. Nadväzne Komisia žiada z návrhu uznesenia vlády vypustiť úlohu B.2. pre ministra financií.

V analýze vplyvov na rozpočet je potrebné v tabuľke č. 1 v časti Financovanie zabezpečené v rozpočte uviesť kapitolu, v ktorej sú prostriedky zabezpečené. Zároveň je potrebné doplniť tabuľku č. 1/B a to v kontexte vplyvu materiálu na dodržanie limitu

STÁLA PRACOVNÁ KOMISIA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SLOVENSKEJ  
REPUBLIKY NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV

verejných výdavkov. V podrobných tabuľkách č. 4/A a 4/B je potrebné uviesť namiesto „r, r+1, r+2, r+3, r+4“ konkrétne roky.

Komisia žiada k projektu rekonštrukcie Štátnej opery v Banskej Bystrici zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti pred predložením materiálu na rokovanie vlády SR.

Odôvodnenie: Podľa vlastného materiálu sú predpokladané investičné náklady na rekonštrukciu vo výške 43 mil. eur. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je pre investície s hodnotou vyššou ako 40 mil. eur s DPH potrebné vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom prípravy investície. Vzhľadom na skutočnosť, že k prekročeniu hranice došlo v priebehu prípravy projektu, je štúdiu potrebné zverejniť pred najbližším míľnikom, ktorým je predloženie na rokovanie vlády SR. Rozsah štúdie uskutočniteľnosti je vhodné prispôbiť pokročilej fáze prípravy projektu, ktorý má už vydané územné rozhodnutie a nachádza sa pred začatím stavebného konania. Bližšie obsahové náležitosti štúdie uskutočniteľnosti Komisia odporúča pred jej zverejnením prerokovať s Ministerstvom financií.

**III. Záver:** Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

**nesúhlasné stanovisko**

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.

**IV. Poznámka:** Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.

Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.

**JUDr. Martin Semanco**  
predseda Komisie